

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年8月8日 芽室町総合計画審議会(専門部会)開催・評価結果を決定

(2) 評価の方法

芽室町総合計画審議会(専門部会)を開催し、構造体の長寿命化やライフラインの更新などによる事業の成果を分析して評価を行う。また、施設利用者への聞き取りにより、客観的評価を踏まえて評価を行う。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
芽室中学校屋内運動場については、生徒・保護者から好感触を得ていることに加え、学校開放事業利用者をはじめ地域住民から高評価を受けるなど、目覚ましい効果を上げていると言える。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

芽室中学校屋内運動場の長寿命化改良について、施設整備計画のとおり屋根面プレースの増設及び補強等を実施し、目標にある建物の耐久性を高め、今後30年以上使用できる施設を実現した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
芽室中学校	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	R	H29.06～H29.12	H29.12.15		